

Krav på arbetsplatsen vid plattsättning

Vid beställning av plattsättning.

Offerten skall vara godkänd av kund om vad som ingår i priset.

ÄTA-arbeten, vid ändringar & tilläggsarbeten betalas detta separat enligt överenskommelse.

När eller om det krävs skall avvikelserapport fyllas i och ÄTA-arbeten dokumenteras och skrivs på.

Uppstartsmöte där man går igenom vad som önskas och vad som skall utföras.

Lokalen skall vara uppvärmd och tät, min 10 grader C (även underlaget).

Ström, vatten och toalett skall finnas på arbetsplatsen.

Tidsplanering

När skall arbetet på börjas och när skall det vara avslutat.

Fackmannamässigt utförande

Utförandet skall vara i enlighet med Byggkeramikrådet " plattsättning - riktlinjer för färdigt utförande ".

Kvalitetsdokument och betalning

Kvalitetsdokumentet överlämnas när betalning är gjord.

1. Entreprenören

Ansvarar för att underlag och systemval är enligt gällande bygg och bransch norm.

1. Verifierat och 1a avvikelserapport.

2. Beställaren

Ansvarar för att mönstersättning och kakel och klinker är verifierat.

	1	1a
Underlag golv enligt norm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Golvbrunn monterad och godkänd enligt norm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tätskiktssystem våtzone 1 verifierat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fall mot golvbrunn är definerat och verifierat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Val av brunnlock är verifierat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Golvmaterial är verifierat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Golvmaterial i fall är verifierat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fogfärg golv är verifierat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mönstersättning golv är verifierat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silikonering golv är verifierat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Underlag vägg enligt norm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Väggmaterial är verifierat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mönstersättning vägg är verifierat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Silikonering vägg är verifierat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fogfärg vägg är verifierat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tätskiktssystem våtzone 1 verifierat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tätskiktssystem våtzone 2 verifierat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datum : _____

Offert Nr : _____

Underskrift kund : _____

Underskrift entreprenör : _____